

## Harmonogram předmětu plnění díla

- a) Průzkumné práce a zajištění vstupních podkladů
  - a. Zahájení: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
  - b. Dokončení: nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne zahájení
- b) Architektonické a technické řešení (studie včetně konstrukčního řešení)
  - a. Zahájení: ode dne nabytí účinnosti smlouvy
  - b. Dokončení: nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne zahájení
- c) Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
  - a. Zahájení: ode dne schválení architektonického a technického řešení objednatelem
  - b. Dokončení: do 35 kalendářních dnů od zahájení, nejpozději do 56 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
- d) Inženýrská činnost - zajištění vydání územního rozhodnutí
  - a. Zahájení: ode dne schválení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí objednatelem
  - b. Dokončení: do 77 kalendářních dnů od zahájení této etapy
- e) Projektová dokumentace pro stavební povolení
  - a. Zahájení: ode dne vydání územního rozhodnutí a doručení zhotoviteli
  - b. Dokončení: do 35 kalendářních dnů od zahájení této etapy
- f) Inženýrská činnost - zajištění vydání stavebního povolení
  - a. Zahájení: ode dne schválení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení objednatelem
  - b. Dokončení: do 42 kalendářních dnů ode dne zahájení této etapy
- g) Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu
  - a. Zahájení: ode dne vydání stavebního povolení a doručení zhotoviteli
  - b. Dokončení: do 49 kalendářních dnů od zahájení této etapy